

گزارش پیشرفت اجرایی - عملیاتی معدن مس چاه پلوند

و کارخانه فرآوری کانسنگ مس

شرکت احیاء صنایع خراسان

(سهامی عام)

شرکت احیاء صنایع خراسان

شرکت احیاء صنایع خراسان با بیش از یکصد هزار سهامدار، متشکل از خانواده های معظم شهدا، اینارگران و بسیجیان دوران دفاع مقدس از سال ۱۳۷۵ فعالیتهای اقتصادی خود را در زمینه های صنعتی و معدنی (معدن و کارخانه فرآوری مس تکنار، معدن کرومیت سبزوار و...) آغاز نموده و در حال حاضر نیز در استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، مشغول استخراج و بهره برداری از معدن مس چاه پلوند، می باشد که با توجه به مطالعات دقیق اکتشافی انجام شده، پتانسیل بسیار بالای این معدن جهت احداث واحدهای فرآوری کانسنگ مس (تولید کاتد و کنسانتره مس) تأیید شده است. عملیات تجهیز و آماده سازی فاز استخراج زیرزمینی این معدن با هزینه ای بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال شامل ساخت دکل ۹متری استخراجی بر روی چاه اصلی، شاسی گذاری و ایمن سازی چاه تا عمق ۹۲متری، نصب و راه اندازی تجهیزات سطحی از قبیل وینچ، دیزل ژنراتور، کمپرسور و ... آغاز و با ساخت انبارکهای مواد ناریه و ساختمان نگهبانی و سایر تاسیسات، تکمیل شده است.

به منظور ادامه تجهیز معدن در بخش استخراج روباز، شرکت با سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد ریالی اقدام به خرید ۱ دستگاه لودر، ۲ دستگاه بیل مکانیکی، ۱ دستگاه کمپرسی و همچنین بازسازی و اورهال نمودن یک دستگاه کامیون کمپرسی از منابع داخلی خود شرکت، نموده است که به امید خدا پس از افزایش فعالیتهای استخراجی در سالهای آتی با سرمایه شرکت سایر ماشین آلات مورد نیاز را خریداری می نماییم. حجم عملیات معدنی (باطله برداری و استخراج ماده معدنی) در سال ۱۴۰۳ در حدود ۵۰۰ هزار تن بوده که انشاءالله با افزایش تعداد ماشین آلات معدن (بیل مکانیکی و کمپرسی) قابلیت دستیابی به حدود یک میلیون تن عملیات معدنی در سال را داریم. لازم به ذکر است در حال حاضر میزان اشتغال مستقیم معدن ۲۰ نفر و غیرمستقیم آن هم در حدود ۴۰ نفر می باشد.

این شرکت پس از اخذ استعلامهای ۱۷ گانه و جواز تاسیس واحد فرآوری کانسنگ مس، از سال ۱۴۰۲ با استفاده از منابع داخلی خود، شروع به اجرای عملیات عمرانی، خرید و نصب تجهیزات کارخانه فرآوری کانسنگ مس به روش الکترووینینگ با محصول تولیدی کاتد مس نموده که تا کنون عملیات خاکبرداری سایت خردایش و مخازن PLS، رافینیت و آب به حجم کلی ۲۰ هزار مترمکعب، فونداسیون تجهیزات خردایش،

نمایش و لیچینگ به حجم کلی ۳۲۰۰ مترمکعب به اتمام رسیده است و پس از آن عملیات بتن‌ریزی فوندانسیون تجهیزات به حجم ۱۲۰ مترمکعب بتن مگر و ۱۷۰۰ مترمکعب بتن C25 اجرا شده است که هزینه اجرای کلیه عملیات عمرانی پروژه در حدود ۴۲۰ میلیارد ریال می باشد. عملیات بتن‌ریزی سایت خردایش همراه با خرید و نصب کامل تجهیزات مربوطه به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال از قبیل هاپر، فیدر گریزلی، سنگ شکن فکی، هیدروکنهای درشت شکن و ریزشکن، سرند ۳ طبقه، فیدرهای زمینی، کانوایرها و... به اتمام رسیده و عملیات آرماتوربندی مخازن بتنی لیچینگ نیز پایان یافته و عملیات بتن‌ریزی آنها نیز ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. کلیه تجهیزات لیچینگ با هزینه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال از قبیل میکسرها، کلاسیفایرها، سرندهای آبگیر، مخازن اسید، مخازن فلوکولانت، فیلتر پرسها و... نیز خریداری و در محل کارخانه دپو شده و آماده نصب و راه اندازی می باشند.

علیرغم پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی پروژه و سرمایه گذاری بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد ریال متاسفانه بخاطر تورم شدید و افزایش ناگهانی قیمت‌ها به ناچار مجبور به درخواست استفاده از تسهیلات در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه عمومی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شدیم که علیرغم پیگیریهای مستمر و تأیید سازمان صمت استان و کمیته کارشناسی استان، تاکنون به نتیجه مثبتی نرسیده و با توجه به ماهیت سهامی عام بودن شرکت، تاخیر در راه اندازی پروژه باعث مستهلک شدن و از بین رفتن سرمایه گذاریهای انجام شده تا به امروز که تماماً از محل منابع داخلی شرکت بوده، می گردد. راه اندازی این کارخانه فرآوری نقش بسیار مهمی در تحقق شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید) داشته و زمینه اشتغال بسیار مناسبی (حدود ۵۰ نفر اشتغال مستقیم و ۱۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم) در منطقه ایجاد می نماید. مضافاً عدم پوشش دهی آنتن موبایل در محل معدن باتوجه به ذات فعالیتهای معدنکاری که همراه با مخاطرات و حوادث غیرمربطه می باشد به لحاظ پیشگیری از آسیبهای احتمالی علیرغم پیش بینی های ایمنی انجام گرفته از سوی این شرکت، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.



بهامی عام

ش

ش





